

**ANEXO II**

**CRONOGRAMA BÁSICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

ETAPA		TEMPO POR ETAPA	MEDIÇÃO POR ETAPA	DIAS																	
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	Elaboração dos projetos executivos	7 dias após assinatura do contrato	0,00%	■																	
2	Aprovação dos projetos pelo SAAE	3 dias após a elaboração do projeto	10,00%	■																	
3	Entrega dos painéis e equipamentos	20 dias após aprovação dos projetos	0,00%		■	■															
4	Programação dos CLPs	10 dias durante a entrega dos painéis	0,00%			■															
5	Programação do Supervisório	10 dias durante a entrega dos painéis	0,00%			■															
6	Testes de programação dos CLPs e supervisório junto ao SAAE	20 dias após a entrega dos painéis	40,00%				■	■													
7	Instalação e adequação do CCO	10 dias após os testes de aceitação	0,00%						■												
8	Instalação de uma RTU	10 dias após os testes de aceitação	0,00%						■												
9	Comunicação permanente entre CCO e RTU	10 dias após os testes de aceitação	10,00%						■												
10	Instalação das demais RTUs	90 dias após a instalação do CCO	30,00%							■	■	■	■	■	■	■	■				
11	Treinamento e documentação	40 dias após finalização do Start-Up	10,00%															■	■	■	■
<b>TOTAL</b>		<b>180</b>	<b>100,00%</b>																		