

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
------------------------------	--

**CLIENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SAAE**

**EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SETOR INHAYBA (BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS)**

CIDADE: SOROCABA - SP

ITEM	ATIVIDADES	PART. %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	SUB-TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,18	60					3.252,31
02	CANTEIRO DE OBRAS	6,63	100					121.728,85
03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15,33	10	15	15	15	15	281.700,50
04	ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	77,86	10	10	25	35	20	1.430.488,15
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			16,05	10,09	21,77	29,55	17,87	95,33
VALOR SIMPLES EM R\$			294.899,10	185.303,89	399.877,11	542.925,93	328.352,71	1.837.169,81
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			16,05	26,14	47,90	77,46	95,33	
VALOR ACUMULADO EM R\$			294.899,10	480.202,99	880.080,10	1.423.006,03	1.751.358,74	