




Serviço Autônomo
de Água e Esgoto




DATA: 17 DE MAIO DE 2.013
PARA: DA/SLC
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013

Analizadas as amostras de concreto asfáltico (betuminoso) fornecidas pela empresa Usina Jaraguá Ltda e as mesmas não atendem as necessidades do departamento.

As duas embalagens de 25 Kg enviadas como amostras foram aplicadas no estacionamento do Centro Operacional do SAAE e pelas fotos anexas pode-se comprovar que a granulometria do produto não condiz com o laudo apresentado e possui dimensões maiores do que as solicitadas pelo departamento. O laudo informa que 100% dos materiais passariam pela peneira de 12,7mm, contudo verificamos a existência de grande porcentagem de grãos com granulometria acima de 12,7mm (aprox.. 16mm).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Eng^a Andrea F. S. Sousa
Chefe Depto. Esgoto
SAAE Sorocaba

Andrea F. S. Sousa
Chefe do Depto de Esgoto