

DIRETORIA DE PRODUÇÃO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Itupararanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	Abril 2021						
		R	С	Percentil	Média	Unidade	Recomendado	
Cor	64	224	224	5	3	uC	15	
Turbidez	227	249	249	0,95	0,49	NTU	5	
Cloro residual	227	249	249	1,5	1	mg/L	0,2-2,0	
Coliformes totais	227	249	249	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência	
Eschericha.coli	227	249	249	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência	

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento : ETA Éden

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz - Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	Abril 2021						
		R	С	Percentil	Média	Unidade	Recomendado	
Cor	11	69	69	5,6	2	uC	15	
Turbidez	58	69	69	1,18	0,44	NTU	5	
Cloro residual	58	69	69	1,1	0,7	mg/L	0,2-2,0	
Coliformes totais	58	69	69	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência	
Eschericha.coli	58	69	69	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência	

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento: Poços Processo de tratamento: Desinfecção Manancial: Aquíferos Tubarão e Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	Abril 2021						
		R	С	Percentil	Média	Unidade	Recomendado	
Cor	5	10	10	3	1	uC	15	
Turbidez	10	10	10	0,35	0,16	NTU	5	
Cloro residual	10	10	10	1,6	1,34	mg/L	0,2-2,0	
Coliformes totais	10	10	10	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência	
Eschericha.coli	10	10	10	Ausência	Ausência	Ausência / Presença	Ausência	

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.